

Secția.....  
Atelierul / Instalația

Data.....  
Nr.....

**PERMIS DE LUCRU**  
**pentru intervenții, reparații, lucrări, verificare, control**  
**prin acces in instalatii, utilaje periculoase, rezervoare, cisterne, sau alte spatii închise, izolate**

Locul de muncă .....

Lucrari care urmeaza a fi efectuate .....

Durata lucrărilor: de la data..... ora.....

până la data ..... ora.....

Numele, prenumele, funcția, meseria

**EMITENT** .....

**SEFUL SECTORULUI IN CARE SE EXECUTA LUCRARILE** .....

**SEFUL FORMATIEI DE INTERVENTIE DE URGENTA**.....

**COORDONATORUL EXECUTANTILOR LUCRARII** .....

**MUNCITORII DIN ECHIPA DE LUCRU** .....

<b>MĂSURI DE PROTECȚIE PREALABILE ÎNCEPERII LUCRĂRILOR</b>		
<b>Denumirea măsurilor de protecție și prevenire</b>	<b>Executant numele, funcția semnatura</b>	<b>Coordonator numele, funcția semnatura</b>
S-au deconectat și blindat toate sistemele tehnologice de <input type="checkbox"/> admisie și <input type="checkbox"/> refulare		
Instalația, utilajul, vasul, recipientul, spațiul a fost <input type="checkbox"/> golit, <input type="checkbox"/> curățat, <input type="checkbox"/> neutralizat		
S-au decuplat, descărcat și blocat sistemele de alimentare cu energie <input type="checkbox"/> electrică <input type="checkbox"/> termică <input type="checkbox"/> mecanică <input type="checkbox"/> substanțe chimice periculoase substanțe inflamabile		
13. S-a asigurat măsuri de electrosecuritate iluminatul la tensiune redusă (24V). legarea la centura de pământare verificarea instalațiilor electrice	Electrician .....	Maistru .....
S-au asigurat măsuri corespunzătoare de: <input type="checkbox"/> aerisire naturală continuă <input type="checkbox"/> ventilație mecanică continuă <input type="checkbox"/> monitorizare continuă a concentrațiilor de gaze		
S-a constatat în baza determinărilor <input type="checkbox"/> concentrația sub limita periculoasă a emanațiilor nocive la locul de muncă; Buletine analiza nr., valoare, LMA .....		
<input type="checkbox"/> concentrația oxigenului în aer este între 19,5% și 21%. Buletin analiza nr., valoare, LMA .....		
<input type="checkbox"/> Mijloacelor de ridicat ce vor fi utilizate la lucrare sunt corespunzătoare	Macaragiu	Maistru
9. S-a verificat starea corespunzătoare a mijloacelor de acces: șelă, scară, platformă etc.		Coordonator lucrare
10. S-au asigurat sculele, uneltele, agregatele corespunzătoare echipament de protecție specific pentru executarea lucrării protecția necesară la intemperii echipament de intervenție pentru salvare de urgență, asigurarea de puncte de fixare sigure pentru franghii mijloace pentru stingerea incendiilor substanțe de neutralizare și antidot instruirea personalului privind utilizarea acestora	Șef formație .....	Maistru .....
15. S-a verificat starea corespunzătoare a		

- dispozitivelor de protecție și - mijloacelor de salvare și intervenție de urgență.		
11. S-a verificat capacitatea de lucru a personalului.	Șef formație .....	Maistru .....
	Șef formație .....	Maistru .....
7. S-a făcut instructajul specific de protecție a muncii întregului personal care participă la lucrare		
14. S-au așezat și plantat - indicatoare de avertizare și - interzicere corespunzătoare.		Șef formație .....
Echipa de intervenție de urgență A fost anunțată Are asigurată dotarea corespunzătoare		
16. Alte măsuri de protecție specifice lucrării: .....		
<b>MĂSURILE PREVĂZUTE AU FOST REALIZATE INTEGRAL:</b> (numele, semnatura) Maistru tehnolog ..... șef formație lucru ..... <b>EMITENT PERMIS - LUCRAREA POATE ÎNCEPE:</b> funcția (șef instalație, atelier) ..... numele ..... semnătura.....data ..... ora ..... <b>SE APROBĂ:</b> funcția (șef secție, serviciu, depozit) ..... numele ..... semnătura.....data ..... ora ..... <b>AM PRIMIT PERMISUL (coordonator lucrare)</b> data ..... semnătura ..... atelier ..... <b>S-A RESTITUIT PERMISUL (șef instalație)</b> data ..... semnătura ..... <b>LUCRAREA (NU) CORESPUNDE DIN PUNCT DE VEDERE AL PROTECȚIEI MUNCII. Șef instalație .....</b> <b>INSTALAȚIILE (NU) SE DAU ÎN FUNCȚIUNE. Șef instalație .....</b>		
<b>PRELUNGIRI:</b> <b>TOATE MĂSURILE AU FOST RELUATE ȘI REVERIFICATE și, în consecință, se poate continua lucrul până în ziua de .....</b> șef formație tehnologică ..... (semnătura) șef formație executant ..... (semnătura) <b>SE APROBĂ PRELUNGIREA: Șef instalație (atelier).....</b> data..... (semnătura)		